
	Verbale di esecuzione e collaudo		
	N° Ordine CONSIP 6591607	N° Ordine VODAFONE 6798527	

ESECUTRICE:	CYBERTELITALIA
CLIENTE:	VODAFONE

DATA DI VERIFICA: 24-01-2023 SEDE: _ISTITUTO COMPRENSIVO DE GASPERI - PENDE



Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento: REALIZZAZIONE IMPIANTO TRASMISSIONE DATI CON FORNITURA APPARATI ATTIVI PLESSI "PENDE, CALDARAZZO, DE GASPERI"

ELENCO COMPONENTI INSTALLATI NELL'IMPIANTO:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità
R7L4-T1RCK22N	[R7L4-T1RCK22N] Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 22U - nero, profondo 600mm, di larghezza 600mm	3
R7L4-HOTLCOM3	[R7L4-HOTLCOM3] Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 µm, OM3, 1 metro	24
R7L4-HUAAPAI	[R7L4-HUAAPAI] Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni	18
R7L4-F9030N	[R7L4-F9030N] Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U - nero	6
R7L4-F9100N	[R7L4-F9100N] Fornitura in opera Ripiano fisso - nero	3
R7L4-OM3LCLC01	[R7L4-OM3LCLC01] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM3 LC-LC lunghezza 1 metro	6
R7L4-C6UCCA	[R7L4-C6UCCA] Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	22570
R7L4-UTPCAT602	[R7L4-UTPCAT602] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	140
R7L4-UTPCAT601	[R7L4-UTPCAT601] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	140
R7L4-OM304B2	[R7L4-OM304B2] Fornitura cavo multimodale 50/125 micron OM3, 4 fibre classe B2ca	1000
R7L4-PP24OMLC	[R7L4-PP24OMLC] Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU	3
R7L4-2RJ456U	[R7L4-2RJ456U] Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	140
R7L4-HUAT1	[R7L4-HUAT1] Fornitura in opera Switch di tipo 1 Huawei	6
R7L4-DEIMAT	[R7L4-DEIMAT] Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali	3266.19
R7L4-PP24P6U	[R7L4-PP24P6U] Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	6
R7L4-UPS3K	[R7L4-UPS3K] Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA	3

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.4 del 27/09/22	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

 Together we can vodafone business	Verbale di esecuzione e collaudo		
	N° Ordine CONSIP 6591607	N° Ordine VODAFONE 6798527	

R7L4-HUA1GS	[R7L4-HUA1GS] Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8	12
-------------	--	----



I componenti sopra indicati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte. In particolare sono dotati di: marcatura CE.

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì No Non previsto X
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì X No Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì No Non previsto X
- I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate: Sì X No Non previsto

CHECK LIST TEST ESEGUITI

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETT.	ESITO
Cablaggio (componente passiva)					
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto X	Esame a vista	Sì/ No	Positivo X
RACK	Corretto fissaggio rack a parete	Manuale Tecnico/ Progetto X	Esame a vista	Sì/ No	Positivo X
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto X	Tester	Sì/ No	Positivo X
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto X	Esame a vista	Sì/ No	Positivo X
CABLAGGIO RAME	Verifica a campione su punti rete realizzati	Manuale Tecnico/ Progetto X	Lan Tester (fluke)	Sì/ No	Positivo X
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto X	Lan Tester (fluke)	Sì/ No	Positivo X
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto X	Esame a vista	Sì/ No	Positivo X
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto X	OTDR (Optical Time Domain reflectometer) (si allegano certificate)	Si/No	Positivo X
Cablaggio (componente attiva)					
APPARATO /PATCH	Corretta installazione e funzionalità dell'apparato	Manuale Tecnico/ Progetto X	Esame a vista	Si/No	Positivo X
APPARATO /PATCH	Corretta alimentazione apparato e alimentatori	Manuale Tecnico/ Progetto X	Esame a vista o tester	Si/No	Positivo X
APPARATO /PATCH	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	Si/No	Positivo X
APPARATO /PATCH	Verifica Software/Firmware/memoria RAM e Flash	Manuale Tecnico	Personal computer	Si/No	Positivo X
APPARATO /PATCH	Verifica consistenza Hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	Si/No	Positivo X

 Together we can vodafone business	Verbale di esecuzione e collaudo		
	N° Ordine CONSIP 6591607	N° Ordine VODAFONE 6798527	

WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/tablet	<input checked="" type="checkbox"/> Si/No	Positivo
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/tablet	<input checked="" type="checkbox"/> Si/No	Positivo
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/tablet	<input checked="" type="checkbox"/> Si/No	Positivo
UPS	Autotest			<input checked="" type="checkbox"/> Si/No	Positivo

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE / EVENTUALI ALLEGATI (Es. Certifiche Rame e Fibra – Planimetrie – Data Sheet componenti utilizzati)

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Il referente CINQUEPALLI DONATA MARIA

in qualità di COLLAUDATORE

incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata I.C. "DE GASPERI - PENDE"

con sede a NOCIATICO in via A. DE GASPERI, 13

telefono 0824793318 email BAIC89800T@ISTRUZIONE.IT

ed eventuale PEC BAIC89800T@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa


con numero ordine 6591607 _____, data ordine 15/01/2022 _____

progetto esecutivo con codice commessa n° 6798527 _____

CIG 9152733236 _____, CUP C89J21016710006,

DICHIARA

- Il buon esito delle attività dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi
- che l'esecutrice ha provveduto alla corretta dismissione di apparati e materiali come dichiarato in allegato (si annette modello "Verbale di dismissione").

	Verbale di esecuzione e collaudo		CONVERGE®
	N° Ordine CONSIP 6591607	N° Ordine VODAFONE 6798527	

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento l'RTI Vodafone-Converge procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti

Luogo e data,

24-01-2023



Timbro e Firma



Together we can
vodafone
business

Verbale di esecuzione e collaudo

N° Ordine CONSIP
6591607

N° Ordine VODAFONE
6798527

CONVERGE®

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto **Daniele Ubertini**, nato a **Roma** il **15/11/1972** in qualità di **Amministratore Unico** dell'impresa **Cybertel Italia Srl** operante nel settore metalmeccanica, con sede legale **Roma, Via Francesco Duodo 41** P.IVA e C.F. **11068541009**, regolarmente iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di **RM - 1276395** esecutrice dell'impianto commissionato da **Vodafone Italia Spa** nell'ambito della convenzione **CONSIP LAN7** per conto del **CONSORZIO CYBERLAN** con sede in **Roma - Via Francesco Duodo, 41 - P.IVA/C.F. 16295372005**, di cui è socia consorziato;



Inteso come: nuovo impianto; trasformazione; ampliamento;
 manutenzione straordinaria; altro (specificare) _____;

DICHIARA

- che i materiali di seguito elencati sono conformi a quanto prescritto dall'art. 5 e 6 del D.L. 37/08 ed alle norme CEI applicabili e vigenti alla data di installazione:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità
R7L4-T1RCK22N	[R7L4-T1RCK22N] Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 22U - nero, profondo 600mm, di larghezza 600mm	3
R7L4-HOTLCOM3	[R7L4-HOTLCOM3] Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 µm, OM3, 1 metro	24
R7L4-HUAAPAI	[R7L4-HUAAPAI] Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni	18
R7L4-F9030N	[R7L4-F9030N] Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U - nero	6
R7L4-F9100N	[R7L4-F9100N] Fornitura in opera Ripiano fisso - nero	3
R7L4-OM3LCLC01	[R7L4-OM3LCLC01] Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM3 LC-LC lunghezza 1 metro	6
R7L4-C6UCCA	[R7L4-C6UCCA] Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm classe Cca	22570
R7L4-UTPCAT602	[R7L4-UTPCAT602] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro	140
R7L4-UTPCAT601	[R7L4-UTPCAT601] Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	140
R7L4-OM304B2	[R7L4-OM304B2] Fornitura cavo multimodale 50/125 micron OM3, 4 fibre classe B2ca	1000
R7L4-PP24OMLC	[R7L4-PP24OMLC] Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU	3
R7L4-2RJ456U	[R7L4-2RJ456U] Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	140
R7L4-HUAT1	[R7L4-HUAT1] Fornitura in opera Switch di tipo 1 Huawei	6

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.4 del 27/09/22	Redatto da	Pagina -5
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

	Verbale di esecuzione e collaudo		
	N° Ordine CONSIP 6591607	N° Ordine VODAFONE 6798527	

R7L4-PP24P6U	[R7L4-PP24P6U] Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	6
R7L4-UPS3K	[R7L4-UPS3K] Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA	3
R7L4-HUA1GS	[R7L4-HUA1GS] Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8	12

- che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 D.M. 37/2008 e tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
 - o installato componenti e materiali idonei al luogo di installazione;
 - o controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

e inoltre DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e/o riparazione.

Luogo, Data

NOCIARA 24/4/2023

Il responsabile tecnico

CYBERTEL ITALIA s.r.l.
Via Francesco Duddo, 44
00136 Roma
C.F. P.IVA 11068541009

Il dichiarante

CYBERTEL ITALIA s.r.l.
Via Francesco Duddo, 44
00136 Roma
C.F. P.IVA 11068541009



CONVENZIONE RETI LOCALI 7 RICHIESTA SERVIZIO DI INTERVENTO SU PDL

INVIARE A: assistenza.retilocali@vodafone.com

Data: 1/12/2022

DATI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome e Cognome del richiedente:	CRESCENZA VALENZANO
Qualifica:	DIRETTORE S.G.A
Operante presso la seguente Amministrazione:	I.C. "DE GASPERI - PENDE
Richiede i servizi sotto riportati per l'Ordinativo Consip n°	6591607

Richiesta Servizio Intervento su PDL per sede 1 ripetuto fino ad n sedi						
Sede intervento:	ISTITUTO COMPRENSIVO DE GASPERI - PENDE					
Via:	VIA DE GASPERI					
Comune:	NOICATTARO					
Provincia:	BA					
Cap:	70016					
Per nr. pacchetti:	2					
Nr interventi pacchetto 1	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		
Per nr Pdl:	50					

Note: TUTTI I PACCHETTI SONO STATI USUFRUITI DALCLIENTE



CONVENZIONE RETI LOCALI 7 RICHIESTA SERVIZIO DI INTERVENTO SU PDL

INVIARE A: assistenza.retilocali@vodafone.com

Data: 22/11/2022

DATI AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE						
Nome e Cognome del richiedente:						
C. RESCENZIA JALENZANO						
Qualifica:						
DIRETTORE S.G.A.						
Operante presso la seguente Amministrazione:						
I.C. "DE GASPERI" - PENDE						
Richiede i servizi sotto riportati per l'Ordinativo Consip n°					6591607	
Richiesta Servizio Intervento su PDL per sede 1 ripetuto fino ad n sedi						
Sede intervento: ISTITUTO COMPRENSIVO DE GASPERI - PENDE						
Via: VIA DE GASPERI						
Comune: NOICATTARO						
Provincia: BA						
Cap: 70016						
Per nr. pacchetti: 2						
Nr interventi pacchetto 1						
		1	2	3	4	5
Per nr Pdl: 50						

Note: TUTTI I PACCHETTI SONO STATI USUFRUITI DALCLIENTE

VERBALE DI FINE SERVIZIO E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE

Spett.le Vodafone
 assistenza.relocali@vodafone.com

DATI RICHIEDENTE AMMINISTRAZIONE	
Nome e Cognome:	CRESCENZA SALENTANO
Qualifica:	DIRETTORE S. G. A.
Operante presso la seguente Amministrazione: ISTITUTO COMPRENSIVO DE GASPERI - PENDE	
con sede: VIA DE GASPERI	
Comune: NOICATTARO	Provincia: BA
Numero di telefono: 080 479 3318	Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica: BAIC98001@ISTRUZIONE.IT	

Dichiara che i servizi di seguito elencati e ordinati al fornitore Vodafone con:


Numero ODA	6591607
Sede	VIA DE GASPERI
Data ordine	15/01/2022
Nr. pacchetti	4
Nr. interventi	30
Nr. PDL	100
Nr. Ticket	

sono stati eseguiti a regola d'arte e rilascia il presente documento come accettazione della fatturazione dei servizi completati.

Data: ~~1/12/2022~~ 24-01-2023

Fornitore

CYBERTEL ITALIA s.r.l.
 Via Francesco Duodo, 41
 00136 Roma
 C.F.- P.IVA 11068541009



L'Amministrazione
 (timbro e firma)

X *Crescenza Salentano*